

Tổng kế hoạch vốn được giao từ nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho tỉnh Quảng Ngãi là 39.900 triệu đồng để đầu tư xây dựng mới 28 công trình cơ sở hạ tầng. Cụ thể:

- Năm 2012: Kế hoạch vốn 9.000 triệu đồng, đầu tư 06 công trình;
- Năm 2013: Kế hoạch vốn 4.500 triệu đồng, đầu tư 03 công trình;
- Năm 2014: Kế hoạch vốn 10.000 triệu đồng, đầu tư 07 công trình;
- Năm 2015: Kế hoạch vốn 8.000 triệu đồng, đầu tư 06 công trình;
- Năm 2016: Kế hoạch vốn 8.400 triệu đồng, đầu tư 06 công trình;

2. Về phân cấp làm chủ đầu tư:

Trong tổng số 28 công trình CSHT được đầu tư, có 20/28 công trình được phân cấp cho UBND xã làm chủ đầu tư; 08/28 công trình do các Phòng, Ban quản lý đầu tư và xây dựng của UBND huyện làm chủ đầu tư.

3. Kết quả thực hiện.

Đến nay, có 22/28 công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. 06 công trình (thuộc kế hoạch năm 2016) đang được các địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công.

Về kết quả giải ngân: Đến ngày 30/6/2016, các huyện đã giải ngân được 29.111 triệu đồng, đạt 73% kế hoạch vốn giao. Cụ thể:

- Năm 2012 giải ngân 8.612/9.000 triệu đồng, đạt 95,7%.
- Năm 2013 giải ngân 4.161/4.500 triệu đồng, đạt 92,5%;
- Năm 2014 giải ngân 9.905/10.000 triệu đồng, đạt 99,05%;
- Năm 2015 giải ngân 6.433/8.000 triệu đồng, đạt 80,4%; phần vốn còn lại chưa giải ngân là 1.567 triệu đồng.

Lý do chưa được giải ngân là có 02 công trình (của huyện Sơn Tây và Tây Trà) hoàn thành sau ngày 31/12/2015, không đúng với hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 841/UBND-VP135 ngày 14/8/2015 của Ủy ban Dân tộc về tiến độ thực hiện. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có các văn bản đề nghị UBND và các cơ quan TW cho phép tiếp tục sử dụng (văn bản số 2382/UBND-ĐNMN ngày 17/5/2016 và văn bản số 5851/UBND-KT ngày 18/10/2016); Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có các văn bản gửi Ủy ban Dân tộc để đề nghị quan tâm và hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh được biết UBND cùng các Bộ Tài chính, VPCP, Nhà tài trợ đều đã thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh sử dụng tiếp trong năm 2016.

- Năm 2016 chưa giải ngân 8.400/8.400 triệu đồng (phần vốn này vừa mới được Bộ Tài chính thông báo cho tỉnh trong tháng 9/2016).

Theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai của UBND các huyện; dự kiến đến

31/11/2016 sẽ khởi công và yêu cầu tất cả công trình phải hoàn thành công tác xây dựng trước ngày 31/3/2017.

Ngoài ra, trong năm 2015, sau khi có sự thống nhất của Nhà tài trợ và Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh đã phân khai phần vốn kết dư (sau quyết toán) của kế hoạch năm 2012 là 240 triệu đồng để cho các huyện thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng 03 công trình CSHT tại các huyện Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng. Đến nay, các công trình này đã hoàn thành việc duy tu bảo dưỡng và đã giải ngân được 232,7 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch vốn.

III. Đánh giá chung.

Các công trình hạ tầng sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135 đã được các địa phương triển khai thực hiện tương đối tốt, đúng với qui định của Nhà tài trợ và các qui định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Đến nay, đã có 22 công trình đầu tư bằng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len hoàn thành, đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả tốt. Các công trình này đã góp phần tăng thêm năng lực phục vụ của hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sản xuất và đời sống của người dân ở vùng ĐBKK của tỉnh, cụ thể: đã làm mới và nâng cấp 10,45 km đường giao thông nông thôn; cung cấp nước sinh hoạt cho 201 hộ dân trong vùng; xây dựng mới 05 phòng bán trú cho học sinh; xây dựng hệ thống điện lưới để cung cấp điện cho 215 hộ; kiên cố hóa kênh mương để tưới cho 9,2 ha đất nông nghiệp. Về cơ bản các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà bán trú, đường giao thông nông thôn, công trình điện, nước sinh hoạt đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng: KHTH, CSDT, TT&ĐB, TTtr;
- Lưu: VT, qbinh.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vương

