

Số:

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục, sửa chữa dự án: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lãng), huyện Minh Long

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4977/UBND-KT ngày 24/9/2021 về việc khẩn trương hoàn thành, bàn giao, quyết toán dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long; Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo như sau:

I. Thông tin chung của dự án

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1480/QĐ-SXD ngày 29/5/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm các hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và hệ thống cấp điện.

1. Tên dự án: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lãng), huyện Minh Long.
2. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
3. Đơn vị quản lý dự án: BQL dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi.
4. Địa điểm xây dựng: Thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long.
5. Tổng mức đầu tư: 14.995.000.000 đồng (*Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu đồng*).
6. Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2021.

II. Tình hình triển khai thực hiện việc khắc phục

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2494/UBND-KT ngày 03/6/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ thuộc dự án Định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long; Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lãng), huyện Minh Long (*tại Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 19/7/2021*). Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh đã khẩn trương, phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện khắc phục sạt lở và những tồn tại của dự án.

III. Kết quả khắc phục những tồn tại của dự án

1. Về hạng mục khắc phục sạt lở, thu hồi đất xây dựng trụ điện:

Đã hoàn thành việc thi công khắc phục sạt lở của dự án gồm các hạng mục: san gạt lại mái taluy sạt lở và rãnh bậc thêm khu chưa sạt lở; Bổ sung rãnh thoát nước gia cố bằng bê tông dạng hình thang giữa khu cây xanh cách ly chống sạt lở và khu đất ở; điều chỉnh phân lô lại mặt bằng.

Đã thực hiện đền bù, hỗ trợ cho 04 hộ dân có diện tích đất xây dựng 04 trụ điện đường dây 22kV, nộp hồ sơ đền bù hỗ trợ cho Công ty điện lực và được Công ty chấp thuận cho nợ hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất (*hiện nay huyện Minh Long đang bổ sung phân đất này vào kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2022*).

2. Về sửa chữa, khắc phục những tồn tại của dự án:

- Về hạng mục điện chiếu sáng: đơn vị thi công đã ký hợp đồng nghiệm thu đóng điện với Công ty Điện lực Quảng Ngãi (*tại Hợp đồng số 8528/HĐ-QNPC ngày 29/9/2021*) và kiểm nghiệm tại hiện trường, đang chờ Công ty Điện lực chốt ngày đóng điện; dự kiến sẽ hoàn thành và đóng điện trước ngày 20/10/2021.

- Về hạng mục giếng nước: trong mùa nắng nóng, khô hạn kéo dài, các giếng nước không đủ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo cho nhà thầu thi công tiếp tục đào sâu thêm các giếng và đã đào sâu thêm từ 3 – 5m. Hiện tại, mực nước trung bình trong các giếng là 4,5m, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại dự án.

- Về việc hỗ trợ đường dân sinh do người dân tự mở: Ban Dân tộc đã làm việc với đơn vị thi công công trình và đã được đơn vị này thống nhất hỗ trợ cho người dân.

3. Về tổ chức nghiệm thu bàn giao dự án:

Ban Dân tộc tỉnh và đơn vị quản lý dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao dự án cho địa phương trong tháng 10/2021.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban Quản lý ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh;
- UBND huyện Minh Long;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn