

Số: 29/BC-BDT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2014.

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 841/UBND-VP135 ngày 14/8/2015 về việc triển khai thực hiện vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2014, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện đến 31/12/2015 như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện.

Vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Tài chính thông báo tại văn bản số 10489/BTC-NSNN ngày 30/7/2015. Trên cơ sở này và hướng dẫn tại văn bản số 841/UBND-VP135 ngày 14/8/2014 của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh đã giao kế hoạch cho 06 huyện miền núi của tỉnh tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 09/9/2015. Tổng số vốn Ai Len được phân bổ cho tỉnh là 8.000 triệu đồng để đầu tư xây dựng 06 công trình cơ sở hạ tầng tại 6 huyện miền núi của tỉnh. UBND các huyện được giao kế hoạch đã giao nhiệm vụ cho các Chủ đầu tư tổ chức triển khai các thủ tục theo qui định.

2. Tình hình thực hiện.

Đến 31/12/2015, có 03 công trình đã hoàn thành, 03 công trình còn lại đang thi công với giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 75%. Tổng vốn đã giải ngân là 5.945 triệu đồng đạt 74,32% so với kế hoạch (có biểu kèm theo).

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng: KHTH, CSĐT, TT&ĐB, TT;
- Lưu: VT, yên.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Vương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ 4,43 TRIỆU EURO
CỦA CHÍNH PHỦ AI LÊN CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2014
TỈNH QUẢNG NGÃI**

(Kèm theo Báo cáo số 32/BC-BDT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên huyện/xã	Tên công trình	Mô tả tóm tắt công trình	Tổng vốn TW cấp (theo Thông báo số 10489/BTC-NSNN ngày 30/7/2015)	Số vốn đã thực hiện tính đến ngày 31/12/2015 (khôi lượng hoàn thành)	Số vốn đã giải ngân tính đến ngày 31/12/2015	Tỷ lệ giải ngân/Tổng vốn đã cấp (%)	Ghi chú
A	B	C	D	1	2	3	4	5
1	Huyện Tây Trà, xã Trà Thanh	Đường BTXM thôn Gổ (nối tiếp)	Loại B L=702m	1.400	1.000	311	22	
2	Huyện Sơn Tây, xã Sơn Bua	Đường khu dân cư xóm nước Tủa, thôn Mang He	San nền, mặt đường + thoát nước; L=426m	1.400	1.000	694	49	
3	Huyện Sơn Hà, xã Sơn Kỳ	Cầu bản Nước Xà Riêng, thôn Nước Lác	Cầu trần BTXM L=9m	1.300	1.260	1.260	97	
4	Huyện Minh Long, xã Long Môn	Đường Làng Giữa, Suối Xà Lo (thông tuyến)	L=1.000m	1.300	1.300	1.269	97	
5	Huyện Trà Bồng, xã Trà Sơn	Đường BTXM thôn Sơn Bàn 1	Loại B, L=579,72m	1.300	1.161	1.161	94	
6	Huyện Ba Tơ, xã Ba Nam,	Đường BTXM từ UBND xã Ba Nam đi thôn Làng Vờ (nối tiếp)	Loại B L=550m	1.300	1.250	1.250	96	
TỔNG				8.000	6.971	5.945	74,32	